

＜令和５年度 道路メンテナンス事業 橋梁補修工事 あさひ橋＞

工事概要

- ・住所 塩尻市大字木曾平沢
- ・工期 令和５年１０月２６日～令和６年５月３１日
- ・現場代理人 望月 信吾
- ・概要 橋梁補修

○工夫した点

- ・対象の橋梁が生活道路になっており、地域住民の方々からできる限り通行止め期間を少なくしてほしいとの要望があったため、協力会社と入念な打ち合わせを行い、工事期間中でも極力通行可能な吊足場の仮設を行いました。
- ・冬季の施工であり、凍害が予想されたため、施工中に常時給熱養生ができるような構造の吊足場を計画し仮設を行いました。



冬季中の吊足場

○苦労した点

- ・断面修復工においては思いのほか、対象橋梁の老朽化、劣化が激しく、当初計画のおよそ倍の斫り量及び断面修復量となりました。
- ・山間部及び橋梁上の施工であるため、常時上流側から風が吹き下ろしており、セメント系材料使用作業時の凍害防止対策には特に留意し、品質管理に努めました。

○現場担当者より

「橋梁等の補修工事は施工してみないと不明な点が多く、設計変更も多々発生する工事ですが、発注担当者との連携を密にとることができ、無事に竣工を迎えることができました。

また、協力会社の技術者及び職人の方々がとても優秀であり私自身も勉強になることがたくさんありました。地域住民の方々、関係者の皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました。」

施工中



竣工



＜妙義保育園大規模改修工事＞

工事概要

- ・住所 塩尻市大字洗馬
- ・工期 令和6年6月26日～令和7年1月7日
- ・現場代理人 百瀬 芳徳
- ・概要 内外装改修、トイレ改修、給食室改修、照明LED化、遊戯室エアコン設置、
ほふく乳児室床暖房設置、保育室FF暖房設置、外構工事

=====

○工夫した点

- ・夏休み期間の工程を1日単位ではなく、2時間（1／4日）で計画し、短期間の工期で工事が終わるようにしました。
- ・既存フローリング床に長尺塩ビシートを張る予定でしたが、既存フローリングの割れ等が仕上がりに出てくる可能性があったので木目調のシートを提案し、下地の割れ等が目立たないように施工しました。



床施工

○苦労した点

- ・平日作業時は保育園関係者、特に園児たちに事故が無いように工事を進めるよう配慮しました。

○現場担当者より

「工事期間中は、塩尻市（教育委員会）、保育園、監理者と密に打合せを行うことで、スムーズに工事を行うことができました。また、園が夏休み中の集中工事では、協力会社様の多大な協力のもと行うことができました。

関係各位の皆様に協力していただいたおかげで受賞することができました。この受賞を励みに今後も地域社会に貢献できるように一層努力したいと思います。」

竣工

